

Underlag för

# Egenkontrollplan

För Nivell System **REGELMONTAGE**

11-07

## 6:2.1

Punkt	Ej utförd	Godkänd	Namn/befattning	
BY-1	Ingjutna träklotsar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
BY-2	Rent underlag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
BY-3	Fungicidbehandling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
BY-4	Sylltätning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
BY-5*	Kommunikationshål i mellanväggar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
BY-6*	Brandtätning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
BY-7	Regelmontering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
BY-8	Infästning av Nivellskruvarna	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
BY-9*	Rörgravar och rör genomföringar tätas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
BY-10	Tätning av sprickor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
BY-11	Kontroll av isolerskivor och isolerbärare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
BY-12*	Kontroll av ventilationsmontaget	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
BY-13	Inga hinder för ventilationsflödet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
BY-14*	AD-profil / BS-don monteras enligt ventilationsritning och anvisningar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
BY-15*	Tätningar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
BY-16*	Ventilationsaggregat i drift	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
BY-X	Berörda egenkontrollplaner utöver detta dokument:	<input type="checkbox"/> Ljud 6:2.5	<input type="checkbox"/> Vent 6:2.3-4	<input type="checkbox"/> Övrig.....Sid.
<p>Övrigt: Ventilationsaggregatet för golv skall vara åtkomligt för inspektion och service. Fläkt, spjäll och rör skall vara åtkomliga.</p>				

Anmärkningar:

Ort \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_

Underskrift Kvalitetsansvarig/Montageansvarig \_\_\_\_\_

Namnförtydligande: \_\_\_\_\_

Objekt:

Littra nr:

