

Underlag för

Egenkontrollplan

För Nivell System VENTILATIONSMONTAGE

04-05

6:2.2

Punkt	Godkänd
VE-1 Planera montaget enligt ritning. Följ under arbetets gång gällande monteringsanvisningar.	<input type="checkbox"/>
VE-2 Kontrollera så att fläkten ej kommer att störa (ljud) mot sovrum, vilorum etc. Åtgärda eventuellt genom att montera isolerskivor mot dessa utrymmen. Kontrollera även att avluften ej kommer för nära öppningsbara fönster eller vid uteplats där ljud/lukter kan bli störande. Fläkt och kanaler på kalla utrymmen skall värmeisoleras (kondens).	<input type="checkbox"/>
VE-3 Placera regelutrustningen (tyristor eller trafo) på barnsäker höjd eller meddela att installationsutrymmet skall vara oåtkomligt för barn.	<input type="checkbox"/>
VE-4 Tillse/meddela att rörsträckan mellan fläkt och ytterväggsgaller, alternativt takhuv blir inspektionsbar.	<input type="checkbox"/>
VE-5 Borra hål i PRH - sträckor enligt ritning och med inbördes avstånd enligt separat "hålschema". Placera/Kontrollera så att rören ligger med hålen riktade parallellt utmed bottenplattan, mot markerad luftspalt i golv enligt ritning. Kontrollera att hålen har fritt utrymme från isolering etc.	<input type="checkbox"/>
VE-6 Kontrollera att golvrörssystemet är riktigt sammansatt i alla skarvar. Glöm ej täcklock i avslut.	<input type="checkbox"/>
VE-7 Fäst golvrörssystemet mot bottenplattan med exempelvis galvaniserat hålbånd. Kontrollera att inga sprickor uppstår i rören efter fixeringen.	<input type="checkbox"/>
VE-8 Kontrollkör fläkten, låt denna sedan gå med alla spjäll öppna i läge 0. Meddela byggansvarig att systemet sedan skall gå i detta läge tills slutlig injustering utförs.	<input type="checkbox"/>
VE-9 Kontrollera att byggansvarig personal är informerad om: <ul style="list-style-type: none"> – Förändringar på ursprunglig arbetsritning. – Var och hur AD-profil skall monteras. – Var och hur BS-don skall placeras. – Att om BS-don av något skäl måste bytas till BS-don av annan storlek, en ny luftmängdsberäkning då måste göras och att antalet luftdon och deras placering skall bestämmas utifrån den nya förutsättningen. 	<input type="checkbox"/>
VE-X Berörda egenkontrollplaner utöver detta dokument: <input type="checkbox"/> Bygg 6:2.1 <input type="checkbox"/> Ljud 6:2.5 <input type="checkbox"/> Övrig.....Sid.	
Övrigt: Ventilationsaggregatet för golv skall vara åtkomligt för inspektion och service. Fläkt, spjäll och rör skall vara åtkomliga.	

Anmärkningar:

Ort _____ Datum _____

Underskrift Kvalitetsansvarig/Montageansvarig _____

Namnförtydligande: _____

Objekt:

Littra nr:

